

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Budynek Nr 1

Załącznik nr 2

L.p	Elementy scalone robót	Ilość	Cena netto	Termin realizacji
1.	Stan 0 - Piwnice			
1.1	Zabezpieczenie istniejącej zieleni	100%		
1.2	Roboty ziemne + fundamenty	100%		
1.3	Ściany fundamentowe żelbetowe + stropy	100%		
1.4	Izolacje fundamentów i ścian piwnic	100%		
2.	Stan surowy otwarty			
2.1	Wjazd do garażu (roboty betonowe)	100%		
2.2	Ściany	100%		
2.3	Sropy	100%		
2.4	Schody	100%		
2.5	Balkony	100%		
2.6	Kominy	80%		
2.7	Ścianki działowe	80%		
3.	Roboty wykończeniowe i sieciowe Etap I			
3.1	Izolacja termiczna dachu i p. wilgociowa	100%		
3.2	Kominy	20%		
3.3	Stolarka okienna i drzwi balkonowych	100%		
3.4	Instalacja elektryczna	15%		
3.5	Wew. Inst. Wodociągowa	30%		
3.6	Wew. Inst. Kanalizacyjna	60%		
3.7	Kanalizacja deszczowa (wew. + zew.)	100%		
3.8	Instalacja c.o.	10%		
3.9	Instalacja wentylacji mechanicznej	60%		
4.	Roboty wykończeniowe Etap II			
4.1	Ścianki działowe	20%		
4.2	Warstwy podposadzkowe + izolacje	100%		
4.3	Posadzki	100%		
4.4	Ślusarka drzwiowa	100%		
4.5	Tynki wewnętrzne	90%		
4.6	Balustrady balkonowe	100%		
4.7	Instalacja c.o.	30%		
4.8	Wew. Inst. Wodociągowa	40%		
4.9	Instalacja elektryczna	45%		
4.10	Przyłącze kanalizacji sanitarnej	100%		
4.11	Przyłącze wodociągowe	100%		
5.	Roboty zewnętrzne, roboty wykończeniowe Etap III			
5.1	Balustrady, bramki	100%		
5.2	Gress; balkony, piwnice, klatki schodowe	100%		
5.3	Tynki wewnętrzne	10%		
5.4	Okładziny ścian	100%		
5.5	Roboty malarskie	100%		
5.6	Stolarka drzwiowa	100%		
5.7	Instalacja c.o.	60%		
5.8	Wew. Inst. Wodociągowa	30%		
5.9	Wew. Inst. Kanalizacyjna	40%		
5.10	Roboty elewacyjne docieplenie, wyprawy	100%		
5.11	Oświetlenie terenu	100%		
5.12	Instalacja elektryczna	40%		
5.13	Plac zabaw, chodniki, zielen, drogi, odwodnienie terenu)	100%		
5.14	Instalacja wentylacji mechanicznej	40%		
	RAZEM NETTO			